

Priority MČ Jaroslavice 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

953 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

3 643 000 Kč

Celkem:

4 596 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.9.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.9.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasiček (dofešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OD	100 000 PD, IČ cca 10 800 000 realizace	64 000	0,00	viz poznámka	<p>STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ</p> <p>r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp.</p> <p>r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014. bez čerp.</p> <p>r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SR, čerp. 36 300 Kč</p> <p>r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP</p> <p>r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP</p> <p>r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto)</p> <p>na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD</p> <p>r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace</p> <p>r. 2022: žádost o prodloužení SP (SP do 20. 6. 2022), majetkoprávní smlouva, 5/2022 realizace v r. 2023</p>
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	OD	30 000 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010)</p> <p>r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011)</p> <p>r. 2012: čerpání za PD pro ÚŘ 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP</p> <p>r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč</p> <p>r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč</p> <p>r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena</p> <p>r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD</p> <p>r. 2022: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč, 5/2022 stanovisko OD: pro finanční náročnost nere realizovatelné, zvážit vyřazení akce</p>
6/2010 + 4/2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OD	110 000 PD	110 000	0,00	PD	<p>r. 2010: PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010);</p> <p>r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp.</p> <p>r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč</p> <p>r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp.</p> <p>r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkop. vztahy, čerp. 19 300 Kč</p> <p>r. 2016: bez čerp.</p> <p>r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč</p> <p>r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp.</p> <p>r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad, bez čerp.</p> <p>r. 2020: 11/2020: zadáno p. Urbanové</p> <p>r. 2021 - 2022: zpracování PD, majetkoprávní problémy - občan nesouhlasí s posunem plotu, 5/2022 OD se pokusí zajistit souhlas majitele</p>
2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zídky - Jaroslavice, Zlín	OD	61 000 PD, IČ cca 6 510 000	61 000	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp.</p> <p>r. 2016: čerp. 38 720 Kč</p> <p>r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.</p> <p>r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto)</p> <p>r. 2020 - 2021: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti</p> <p>r. 2022: možnost přeprojektování s předpokladem realizace v r. 2024 - 2025</p>

3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OD	60 000 PD, IČ cca 3 290 000	60 000	0,00	není kryto, viz pozn.	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp. r. 2016: bez čerp. r. 2017 - 2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat r. 2020 - 2022: není kryto
1/ 2019	Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská	OD	161 000 PD cca 2 200 000 realizace	58 000	48 400,00	SP, realizace	r. 2019: odvodnění (žlaby) pod novými svodidly - havárie - nutné komplexní řešení, zpracování PD r. 2020 r. 2020: zpracování PD r. 2021: PD, realizace v r. 2022, čerpáno 122 210 Kč r. 2022: SP do 7/2022, realizace, dofinancování z rozpočtu SMZ ve výši 2 000 000 Kč , 9/2022 VŘ, předpoklad realizace 10-11/2022
3/ 2019	Oprava komunikace, ul. Průkop	OD	60 000 PD, IČ 70 000 maj.-pr. vztahy, geod. zaměření cca 11 620 000 realizace	300 000	0,00	viz poznámka	r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto r. 2020 - 2021: nekryto, opravy v rámci výtuků r. 2022: bude řešeno TS, předpokládané náklady na opravy v rámci výtuků 300 000 Kč, 6/2022 v termínu 10.6.2022 byly provedeny lokální opravy TSZ
1/ 2021	Vybudování přístřešku na točně MHD Jaroslavice	OD	220 000	220 000	0,00	realizace	r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022 r. 2022: realizace, navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, 5/2022 priorita odložena do r. 2023
5/ 2021	Přípojka el. energie v rozvodné skříni na budově VaK na návsi	OMS	10 000	10 000	968,00	doučtování	r. 2020: vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu 36 500 Kč + cca 8 500 Kč spotřeba energie při akcích KMČ, realizováno 6/2020 r. 2021: spotřeba el. energie + revize 9 500 Kč, aktivována žádost o krátkodobé připojení pro Anenskou pouť (21. - 25.7.2021), 8/2021 poutí proběhla, očekáváme vyúčtování za spotřebovanou el. energii r. 2022: doučtování akce
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.9.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.9.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavicích	OMZ	356 000	220 000	15 730,00	PD, realizace	r. 2022: 5/2022 probíhá zpracování PD, 9/2022 pozn. změna názvu akce, čerpání 15 730 Kč za PD, realizace akce vysoutěžena za 356 000 Kč, čeká se se na vyjádření KMČ a pokrytí financí
2.	Rozebrání starého chodníku u autoservisu a výsadba živého plotu	OMZ	29 000	25 000	0,00	realizace	r. 2022: výsadba živého plotu včetně následné péče, odstranění chodníku TS, 5/2022 příprava cenové nabídky, 9/2022 akce objednána za 29 000 Kč, termín dokončení I. etapy do 30.9.2022, termín provádění II. etapy (následné péče) do 30.9.2023
3.	Umístění lavičky na ul. V Dolině, u vývěsní skříňky	OMZ	x	0	0,00	viz poznámka	r. 2022: 5/2022 lavička byla umístěna dle požadavků KMČ, zrealizováno
4.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	cca 31 000	31 000	0,00	realizace	r. 2022: údržba zeleně u staré školy a u památníku cca 13 000 Kč, údržba zeleně u sportoviště cca 12 000 Kč, roční povýsadbová péče o vánoční strom cca 6 000 Kč, celkem nakrytý cca 31 000 Kč, 9/2022 údržby zeleně probíhají průběžně do 30.11.2022
5.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	39 000,00	realizace	KMČ - plánované akce: Anenská pouť 40 000 Kč, košť ovocných destilátů, dýňobraní, rozsvícení ván. stromu, zpívání koled na návsi, výroba vánočních věnců
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - Sportovní odpoledne pro děti	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
9.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	

10.	OI Jaroslavice - provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2019), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 27 000	27 000	14 975,00	realizace	
11.	OI Jaroslavice - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
12.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	převod z roku 2021	10 000	4 640,91	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 300 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 1.9.2022	x	x	1 296 000	x	x	
x	Čerpání k 1.9.2022	x	x	x	143 713,91	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	4 596 000	4 596 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; VZ - veřejná zakázka